



1工区  
 押えコンクリート 解体  
 3/22~3/27  
 アスファルト 防水撤去  
 3/27~3/31

2工区  
 押えコンクリート 解体  
 3/28~3/30  
 アスファルト 防水撤去  
 4/3~4/5

3工区  
 押えコンクリート 解体  
 3/31~4/5  
 アスファルト 防水撤去  
 4/5までで可能な範囲

全館連絡通路 16,000



- 凡例
- ▲ 工事用車両出入口
  - ≡ ≡ ≡ 仮囲い鋼板 H=3.0m
  - ||||| キャスターゲート W=7.2m
  - ⊗ 交通誘導員
  - ▨ 枠組足場 (W=900 22m以上) +防音パネル・防炎シート
  - ▨ 枠組足場 (W=900 22m未満) +防音パネル・防炎シート
  - ⋯ 落下防止養生 (朝顔)
  - ≡ ≡ ≡ 単管足場 (ブラケット付) +防音パネル・防炎シート
- ※仮設計画については施設管理者及び監督員と協議をして決定すること。